

## Sammandrag av inspektionsprotokollet

som skall inlämnas till Tillsynsmyndigheten i Korsnäs kommun senast i samband med slutsynen.

I egenskap av ansvarig arbetsledare har undertecknad granskat nedanstående arbetsskeden och konstaterat att de är sakenligt utförda, granskningarna har utförts i enlighet med de direktiv som gäller för Övervakning och uppgörande av inspektionsprotokoll för småhusbyggen. Byggandet motsvarar till de delarna planerna, bygglovets samt är också utförda enligt god byggnadssed. Ev. anmärkningar i det egentliga inspektionsprotokollet skall bifogas detta sammandragprotokoll, kryssa då i punkt 22.

<b>Byggplats</b>	By / kommunal	Lägenhetens namn / Kvarter	Lägenhetens RNr /tomtens nr/ byggplatsens nr
	Tomtens / byggplatsens adress		
<b>Byggherre</b>	Släktnamn och förnamn		
	Bygglovets nr		
<b>Byggnads- projekt</b>	Byggnadens användningsändamål		
<b>Entreprenörer</b>	Huvudentreprenör	VVS-entreprenör	
	El-entreprenör	Våtrumsarbeten utförts av	
	Annan entreprenör	Annan entreprenör	
Datum (sista arbetsskedet för respektive punkt)			
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	1. Granskat markgrundens kvalitet och grundläggningsnivå så att grunden kan dräneras samt att undergrundens yta under byggnaden är jämn och lutar mot dräneringsrören som skall installeras lägre än grundschaktets botten	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	2. Granskat att utfyllnader under grundkonstruktion och golv mot mark utförts i enlighet med anvisningar och beskrivningar (gruskvaliteter, grusets kornfördelning, kappillärbrytande skikt, komprimering m.m.)	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	3. Granskat formning, armering, och betonggjutning	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	4. Granskat dränering och takavattning	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	5. Granskat vattenisolering och tjälisolering	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	6. Granskat förvaring av byggmaterial	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	7. Granskat vägg- och stomkonstruktioner, fönster- och dörrbjälkar	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	8. Granskat yttertakets stomkonstruktion, förstävningar, taksprång	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	9. Granskat yttertakets underbyggnad och undertäckning, ventilation samt genomföringar	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	10. Granskat värmeisoleringen	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	11. Granskat ytterväggs och övre bjälklagets ångspärr jämte installation	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	12. Granskat fasadarbetet	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	13. Granskat rökgångar, eldstäder och brandsäkerhet	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	14. Granskat vattenisoleringar och genomföringar i våtrum	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	15. Granskat byggnadens utrustning, snörasskydd (om så behövs), takstegar, takbryggor	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	16. Granskat att markytans lutning ut från byggnaden är tillräcklig	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	17. Granskat VA-arbetena tillsammans med entreprenören	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	18. Granskat Ventilationsarbetena tillsammans med entreprenören	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	19. Granskat El-arbetena tillsammans med entreprenören	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	20. Granskat att behövliga bruks- och underhållsanvisningar erhållits över värme-, vatten-, ventilations- och elanordningar erhållits, likaså behövliga bruks- och underhållsanvisningar för byggnaden	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	21. Inga anmärkningar har gjorts i det egentliga inspektionsprotokollet	
...../..... 20.....	<input type="checkbox"/>	22. Anmärkningar har gjorts i det egentliga inspektionsprotokollet, skild bilaga över dessa bifogas detta protokoll	
..... / ..... 20 .....			
Datum för uppgörande av sammandraget av inspektionsprotokollet			
<b>Ansvarig arbetsledare</b> _____			
namnteckning och namnförtydligande			